

공사완료보고서

문서번호	청 달1 2025-19R			보 존 년 한			
기안일자	2025-09-17	결 재	담당	과장	차장	부장	대표
시행일자	25.8.1~9.16						
기안부서	청라딜라이트1차						
기 안 자	관리소장 최현석	공람					

제 목 : 옥상(1308,1303호) 방수 공사

품의서 (청 달1 2025-19) 와 관련하여 아래와 같이 옥상 누수부 방수 공사 시행을 완료 하였기에
보고서를 제출합니다.

< 아 래 >

1. 업 체 명 : 자체공사
2. 금 액 : 601,960원 (방수페인트 및 방수크림 외 부자재)
3. 담 당 자 : 관리소장
4. 공사내역 : 공사진행 Flow 및 현장 사진자료 참조
5. 결 과 : 공사 1차완료(1308호)후 (1303호 3차 완료) 9/17 현재까지 누수 없음


* 불 임 1. 공사진행 Flow 2. 공사현장 사진자료 각 1부	신 청 부 서	관리소장	관리인

공사명 : 옥상 바닥 방수공사 #1

방수전1



방수전2



방수전3



흡출기(벤츰레이션)



공사명 : 옥상 바닥 방수공사 #2


방수부위 청소 및 이물질 제거




크랙 및 틈새부 방수크림 도포 작업 #1



방수포 부착



1차 방수 페인트 도포



공사명 : 옥상 바닥 방수공사 #3

몰타르방수 미장



3차 방수 페인트 도포



2차 방수 페인트 도포



흡출기 교체



1. 옥상 방수공사 Flow

