

저온 2단 흡수식 냉동기 세관 정비 공사

더 마란츠 타워

109호 19,152.37m² 지하 2층 / 지상 9층

2023.05

S&P 에스앤피주식회사


사 진 대 지

○ 공사명 : 저온2단 흡수식 냉동기 세관 정비 공사



촬영부위	사진설명
기계실	정비 작업 장비 반입 작업

촬영부위	사진설명
저온2단 흡수식냉동기	작업 전 주변 보양 작업



촬영부위	사진설명
저온2단 흡수식냉동기	작업 전 주변 보양 작업

촬영부위	사진설명
저온2단 흡수식냉동기	작업 전 주변 보양 작업

사 진 대 지

○ 공사명 : 저온2단 흡수식 냉동기 세관 정비 공사



촬영부위

사진설명

저온2단
흡수식냉동기

수실 BOX 분해 작업



촬영부위

사진설명

저온2단
흡수식냉동기

수실 BOX 분해 작업



촬영부위

사진설명

저온2단
흡수식냉동기

수실 BOX 분해 작업



촬영부위

사진설명

저온2단
흡수식냉동기

수실 BOX 분해 작업 완료

사 진 대 지

○ 공사명 : 저온2단 흡수식 냉동기 세관 정비 공사



촬영부위

사진설명

저온2단
흡수식냉동기

수실 BOX 분해 작업 완료



촬영부위

사진설명

저온2단
흡수식냉동기

수실 BOX 분해 작업 완료




촬영부위

사진설명

저온2단
흡수식냉동기

수실 BOX 내 샌더 녹막 제거 작업



촬영부위

사진설명

저온2단
흡수식냉동기

수실 BOX 내 샌더 녹막 제거 작업

사 진 대 지

○ 공사명 : 저온2단 흡수식 냉동기 세관 정비 공사



촬영부위

사진설명

저온2단
흡수식냉동기

수실 BOX 내 샌더 녹막 제거 작
업



촬영부위

사진설명

저온2단
흡수식냉동기

수실 TUBE 기계 브러쉬 세관 작
업



촬영부위

사진설명

저온2단
흡수식냉동기

수실 TUBE 기계 브러쉬 세관 작
업



촬영부위

사진설명

저온2단
흡수식냉동기

수실 TUBE 기계 브러쉬 세관 작
업

사 진 대 지

○ 공사명 : 저온2단 흡수식 냉동기 세관 정비 공사



촬영부위

사진설명

저온2단
흡수식냉동기

수실 TUBE 기계 브러쉬 세관 후
수세 작업



촬영부위

사진설명

저온2단
흡수식냉동기

수실 TUBE 기계 브러쉬 세관 후
수세 작업



촬영부위

사진설명

저온2단
흡수식냉동기

수실 TUBE 기계 브러쉬 세관 후
수세 작업



촬영부위

사진설명

저온2단
흡수식냉동기

수실 BOX, TUBE 고압 송풍 건조
작업

사 진 대 지

○ 공사명 : 저온2단 흡수식 냉동기 세관 정비 공사



촬영부위

사진설명

저온2단
흡수식냉동기

수실 BOX, TUBE 고압 송풍 건조
작업



촬영부위

사진설명

저온2단
흡수식냉동기

수실 BOX, TUBE 고압 송풍 건조
작업



촬영부위

사진설명

저온2단
흡수식냉동기

수실 BOX 패킹 부착 작업



촬영부위

사진설명

저온2단
흡수식냉동기

수실 BOX 패킹 부착 작업

사 진 대 지

○ 공사명 : 저온2단 흡수식 냉동기 세관 정비 공사



촬영부위

사진설명

저온2단
흡수식냉동기

수실 BOX 패킹 부착 작업



촬영부위

사진설명

저온2단
흡수식냉동기

수실 BOX 내 광명단 도료 작업



촬영부위

사진설명

저온2단
흡수식냉동기

수실 BOX 내 광명단 도료 작업



촬영부위

사진설명

저온2단
흡수식냉동기

수실 BOX 내 광명단 도료 작업

사 진 대 지

○ 공사명 : 저온2단 흡수식 냉동기 세관 정비 공사




촬영부위

사진설명

저온2단
흡수식냉동기

수실 BOX 패킹 부착, 광명단 도료
완료



촬영부위

사진설명

저온2단
흡수식냉동기

수실 BOX 패킹 부착, 광명단 도료
완료



촬영부위

사진설명

저온2단
흡수식냉동기

수실 BOX 패킹 부착, 광명단 도료
완료



촬영부위

사진설명

저온2단
흡수식냉동기

진공 PUMP 분해 정비 작업


사 진 대 지

○ 공사명 : 저온2단 흡수식 냉동기 세관 정비 공사



촬영부위	사진설명
저온2단 흡수식냉동기	진공 PUMP 분해 정비 완료

촬영부위	사진설명
저온2단 흡수식냉동기	용액 추가 보충 작업



촬영부위	사진설명
저온2단 흡수식냉동기	용액 추가 보충 작업

촬영부위	사진설명
저온2단 흡수식냉동기	용액 추가 보충 작업

사 진 대 지

○ 공사명 : 저온2단 흡수식 냉동기 세관 정비 공사



촬영부위	사진설명
냉각수 펌프	스트레나 분해 수세 작업



촬영부위	사진설명
냉각수 펌프	스트레나 분해 수세 작업



촬영부위	사진설명
냉각수 펌프	스트레나 분해 수세 작업



촬영부위	사진설명
냉각수 펌프	스트레나 분해 수세 작업

사 진 대 지

○ 공사명 : 저온2단 흡수식 냉동기 세관 정비 공사



촬영부위

사진설명

냉각탑

스트레너 분해 수세 작업




촬영부위

사진설명

냉각탑

웬 구리스 주입 작업



촬영부위

사진설명

냉각탑

수조 수세 작업



촬영부위

사진설명

냉각탑

수조 수세 작업 완료

사 진 대 지

○ 공사명 : 저온2단 흡수식 냉동기 세관 정비 공사



촬영부위	사진설명
냉각탑	FAN VELT 장력 조정 작업

촬영부위	사진설명
냉각탑	FAN VELT 장력 조정 작업



촬영부위	사진설명
저온2단 흡수식냉동기	와부 도장 마감 작업